Ravalement des façades de la résidence Les Acacias

98, avenue de Saige - 33600 Pessac

REUNION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE DU 30 Septembre 2008 Compte-rendu n ° 10

Désignation	Société	Responsable	Adresse	Contact	Réunion du Jour			Convoqué	Diffusion
					Présent	Absent	Excusé	prochaine réunion	présent CR
Maître d'Ouvrage	Syndicat des	Mr Bazah	98, avenue de Saige		Х			Х	Х
	copropriétaires rés.	lesacacias@free.fr	33600 Bordeaux						
	Les Acacias	michel.lagleyre@club-internet.fr							
Maître d'ouvrage	Urbania Bordeaux	Mme Palvadeau	185, boulevard du maréchal	Tél. 05 56 93 90 00			Х	Х	Х
délégué		marie-christine.palvadeau	Leclerc	Port. 06 84 25 33 64					
		@urbania.org	33000 Bordeaux	Fax 05 56 93 90 09					
Conception	Socotec	Mr Bonneau	Domaine du millénium	Tél. 05 57 92 38 28					Х
		christian.bonneau@socotec.fr	3, impasse Henry Le Chatelier	Port.					
			33692 Mérignac cedex	Fax 05 56 92 38 29					
Maîtrise d'œuvre de	Agence	Mr Darmagnac	19 ter, rue Neuve	Tél. 05 57 95 91 39	Х			Х	Х
chantier	d'architecture	t.darmagnac@libertysurf.fr	33000 BORDEAUX	Port. 06 22 34 00 65					
				Fax 05 56 94 00 60					
Contrôleur technique	Socotec	Mr Thomas	Domaine du millénium	Tél. 05 57 92 38 28		х		Х	Х
-		benjamin.thomas@socotec.fr	3, impasse Henry Le Chatelier	Port. 06 24 04 21 70					
			33692 Mérignac cedex	Fax 05 56 92 38 29					
Gardien									

Lot	Désignation	Entreprise	Responsable	Adresse	Contact	Réunion du Jour		Convoqué	Diffusion	
						Présent	Absent	Excusé	prochaine réunion	présent CR
01	Ravalement de façade	Davitec S.A.	Mr Batard	123, quai de Brazza	Tél. 05 57 77 57 57	Х			х	х
	Peinture - Serrurerie		Mr Raspiengeas	33015 Bordeaux cedex	Port.06 12 12 18 04					
			06 09 57 93 94	contact@david-davitec.com	Fax 05 57 77 57 50					

PROCHAINE REUNION LE: Mardi 7 Octobre à 9 h 30

1. REMARQUES GENERALES

1.1 Horaires des réunions

- · Les réunions de chantier sont hebdomadaires.
- Elles ont lieu tout les Mardis à 9 h 30. Le lieu de rendez-vous se fait devant la salle du conseil syndical.
- IMPORTANT : Les convocations sont indiquées sur les en-têtes du compte-rendu.

1.2 Conditions de travail en réunion et sur chantier

- La personne représentant l'entreprise devra prendre note en réunion de tout ce qui la concerne. Un oubli ne pourrait donc être une raison valable pour la non réalisation d'une demande de la maîtrise d'œuvre.
- Le stationnement des véhicules se fera à l'intérieur de l'enceinte de la résidence. Au droit la zone du terrain de basket, sur le parking prévu à cet effet.
- L'entrepôts des matériaux se fera dans les bungalows sur les zones prévus à cet effet (terrain de basket).
- Le chantier sera nettoyé régulièrement et plus particulièrement avant chaque réunion.
- Il est demandé aux responsables de chantier de veiller aux comportement des ouvriers dans l'enceinte de la résidence. Le respect des résidents, discrétion, politesse et propreté sont de rigueur.

1.3 Prestations spécifiques à respecter :

- Les situations sont à remettre à l'architecte en 2 exemplaires. Après visa, elles seront remises au Maître d'ouvrage délégué pour règlement.
- Les devis en + et values doivent être présentés avec le rappel de la prestation prévue au Marché, la prestation de remplacement et le différentiel. Chaque poste sera détaillé avec prix unitaires, quantités et prix totaux (base Marché). A défaut ces devis ne pourront être analysés et seront rejetés.

2. MOUVEMENTS DE DOCUMENTS

2.1 Remise de documents ce jour :

Remis par document nbre destinataires

3. MAITRE D'OUVRAGE (Conseil syndical)

• P.M: Choix couleurs - proposition n° 3:

Parties courantes de façade et menuiseries & volets : Ral 9010.

Rectangles sur parties courantes de façade : Seigneurie ref. 8130, 8132 & 8134.

Balcons et entrées : Seigneurie ref. 7570, 7705 & 7871. Sous-faces de balcons et entrées : Seigneurie ref. 8129.

Soubassements, y compris menuiseries des caves : Seigneurie ref. 7637.

Garde-corps: Ral 7006.

 La démolition des carrelages des balcons sera bien exécutée dans le prix prévu au marché soit 80,73 € ht par balcon.

4. MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE (Urbania Bordeaux)

• P.M: Choix couleurs - proposition n° 3:

Parties courantes de façade et menuiseries & volets : Ral 9010.

Rectangles sur parties courantes de façade : Seigneurie ref. 8130, 8132 & 8134.

Balcons et entrées : Seigneurie ref. 7570, 7705 & 7871. Sous-faces de balcons et entrées : Seigneurie ref. 8129.

Soubassements, y compris menuiseries des caves : Seigneurie ref. 7637.

Garde-corps : Ral 7006.

- P.M : Il y aura lieu de prévoir la dépose de la végétation grimpante sur la façade nord du logement du concierge et le long des garages.
- P.M: Suite à la visite du logement de Mr Fisher ce jour E 3 Appt 360, il s'agit bien d'un problème de condensation et non d'entrées d'eau. Il y aura lieu de prévoir rapidement des grilles d'entrée d'air dans les menuiseries PVC de la chambre, salle de bains et cuisine.
- Rappel n° 02 : Faire courrier circulaire à l'ensembles des copropriétaires afin d'indiquer, en cas de changement des menuiseries bois au profit de menuiseries P.V.C. ou alu, la nécessité de la mise en œuvre de grilles d'entrée d'air dans les chambres et séjour.
- Rappel n° 01 : Faire un courrier de rappel à l'ensemble des copropriétaires afin de leur rappeler qu'il doivent prendre r.d.v. avec le chef de chantier (coordonnées en page de garde) pour la mise en peinture des menuiseries. Faire également un rappel concernant les zones de stationnement de véhicule interdites au droit des échafaudages.
- P.M : Menuiseries bois à ne pas peindre car changées par le propriétaire :
 - A 4 Appt 57 R.d.c. Mr Gentillet L'ensemble des volets, fenêtres et porte-fenêtre sera changé.
 - B 4 Appt 171 R+3 Mr Jego L'ensemble fenêtres et porte-fenêtre sera changé.
- C 3 Appt 227 R+2 Mr Jego L'ensemble des 3 fenêtres côté ouest sera changé.
- D2 Appt 297 R+4 Mr Jego La fenêtre de la salle de bain sera changée.
- P.M: Menuiseries bois à peindre sans garantie avec accord du propriétaire :
 - A 5 Appt 99 R+4 Mr Belbal.
- La démolition des carrelages des balcons sera bien exécutée dans le prix prévu au marché soit 80,73 € ht par balcon.

5 MAITRISE d'ŒUVRE DE CONCEPTION (Socotec - Mr Bonneau)

• R.A.S.

6 MAITRISE d'ŒUVRE DE CHANTIER (Mr Darmagnac)

• R.A.S.

7 CONTROLEUR TECHNIQUE (Socotec - Mr Thomas)

• R.A.S.

8 PLANNING

- P.M: Ordre d'exécution des bâtiments : A, B, C, D, E, loge, garages.
- Jour d'intempéries : les 02/09/08, 03/09/08, 09/09/08, 12/09/08 soit 4 jours depuis le début du chantier.
- Pignon Sud bât.A: 100 %
- Façade Est bât. A: 55 %
- Façade Ouest bât. A: 65 %
- Pignon Nord bât.A: 100 %
- Pignon Sud bât.B: 100 %
- Façade Ouest bât. B: 35 %
- Façade Est bât. B: 20 %

9 ENTREPRISE (David - Davitec)

- P.M: Index compteur d'eau au 15/07/08: 290 m3.
- P.M: Une clé d'accès cave E 1 + une clé accès local syndical données le 15/07/08 par Mr Lagleyre.
- P.M: Une clé passe général cave donnée 15/07/08 par le gardien.
- P.M: Une manivelle de manœuvre des skydômes donnée 15/07/08 par le gardien.
- P.M: Un carré d'ouverture des robinet d'eau donné 15/07/08 par le gardien.
- P.M: Choix couleurs proposition n° 3:

Parties courantes de façade et menuiseries & volets : Ral 9010.

Rectangles sur parties courantes de facade : Seigneurie ref. 8130, 8132 & 8134.

Balcons et entrées : Seigneurie ref. 7570, 7705 & 7871.

Sous-faces de balcons et entrées : Seigneurie ref. 8129.

Soubassements, y compris menuiseries des caves : Seigneurie ref. 7637.

Garde-corps : Ral 7006.

- P.M. : Laisser libre le passage pompier au droit de la base de vie pour accès au bâtiment C.
- P.M.: Lors des phases de nettoyages, bien veiller à ce que les ouvrants donnant dans les cages d'escalier soient fermés.
- P.M. : Dès le décapage effectué, faire un relevé exhaustif des fissures et le transmettre pour avis au contrôleur techniques.
- P.M.: Couleur garde-corps validée ce jour : ral 7006.
- P.M. : Pour la répartition des couleurs des balcons et la mise en place des rectangles gris sur les façades, une localisation sera définie à l'avancement en réunion de chantier sur des photos.
- P.M.: Pour le pignon sud bât. A, démarrer avec un balcon vert au dernier niveau.
- P.M.: Exutoires de balcon: prévoir 5 cm de débords au R.d.C. avec une augmentation de 5 cm par étage soit 25 cm au dernier niveau.
- P.M: Menuiseries bois à ne pas peindre car changées par le propriétaire :
 - A 4 Appt 57 R.d.c. Mr Gentillet L'ensemble des volets, fenêtres et porte-fenêtre sera changé.
 - B 4 Appt 171 R+3 Mr Jego L'ensemble fenêtres et porte-fenêtre sera changé.
 - C 3 Appt 227 R+2 Mr Jego L'ensemble des 3 fenêtres côté ouest sera changé.
 - D2 Appt 297 R+4 Mr Jego La fenêtre de la salle de bain sera changée.
- P.M: Menuiseries bois à peindre sans garantie avec accord du propriétaire :
 - A 5 Appt 99 R+4 Mr Belbal.
- Rappel n° 01 : Se renseigner sur la conformité du système de stockage des déchets sur chantier et faire un écrit dans ce sens à l'architecte.
- La démolition des carrelages des balcons sera bien exécutée dans le prix prévu au marché soit 80,73 € ht par balcon.
- Prendre contact avec MIle Jay (B.4 Appt 156), suite à la remarque faite sur le cahier.
- Faire un devis pour la mise en place de picots anti-pigeon sur toutes les acrotères et sur l'ensemble des casquettes d'entrées.

En l'absence de remarques écrites de la part des différents intervenants dans un délai de 4 jours, le présent compte-rendu est considéré comme tacitement accepté.